

附件 4

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

一、项目情况

(一) 项目概况。本项目为江苏省政府专项债券项目，主要用于支持江苏省内重点项目建设，提升基础设施水平，促进区域经济发展。

项目主要建设内容包括：新建道路、桥梁、管网、绿化工程，以及配套工作塔、卸粮棚、变配电房、制氮/空压机房等。项目总投资额为XX亿元，其中专项债券资金XX亿元。

项目建成后将显著提升区域基础设施水平，改善投资环境，为江苏省高质量发展提供有力支撑。

(二) 绩效目标

目标 1：2022 年度完成土建工程的 50%。

目标 2：2022 年项目竣工验收。

二、评价情况

(一) 项目特点分析。根据《江苏省政府专项债券项目管理办法》和《江苏省政府专项债券项目绩效评价办法》等规定，本项目具有投资规模大、建设周期长、社会效益显著等特点。

项目建成后将显著提升区域基础设施水平，改善投资环境，为江苏省高质量发展提供有力支撑。

(二) 评价思路方法。评价重点考虑土建工程完成情况、项目竣工验收合格率、工期完成及时性、成本控制等情况。

(三) 评价工作情况。目前已完成全部工程桩施工、土方开挖、

综合评分及综合评价结果。

由于之前受疫情影响，导致2022年工期未达到预期的50%，2023年在保证工程质量及安全的情况下，全力加快施工进度，按照原定计划进行。项目资金到位，管理制度健全且执行有效，成本控制较好。资金全部到位，管理制度健全且执行有效，成本控制较好。资金全部到位，管理制度健全且执行有效，成本控制较好。

预计2023年第三季度末完成主体结构工程，第四季度完成全部二次结构、装饰工程。

四、存在问题。

四、存在问题。

目前项目资金仍然有0.846亿元缺口。

五、有关建议。

建议公司尽快筹措资金，确保项目顺利推进。

